

**Fanlar akademiyasida 2024-yilda O'zbekiston Respublikasining Davlat byudjetidan moliyalashtiriladigan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlarining ijro etilishi to'g'risidagi**

**MA'LUMOT**

T/r	Obyekt nomi va manzili	Amalga oshirish muddati	O'lchov birligi	Loyiha quvvati	Rejalashtirilgan mablag'		Moliyalashtirilgan mablag' (ming so'm)	Bajarilgan ishlar va xarajatlarning miqdori (ming so'm)	Ajratilgan mablag'ning o'zlash-tirilishi (%)	Dasturga kiritish uchun asos
					Yil boshida uchun tasdiqlangan dastur asosida (ming so'm)	Yil davomida qo'shimcha ajratilgan mablag'lar asosida (ming so'm)				
<b>I</b>	<b>Mukammal tamirlash</b>									
	Nukus shahri "Sarbinaz" MFYdagi Qoraqalpog'iston tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti binosini mukammal ta'mirlash	2023-2024	объект	1	10 030 500	-	8 841 826,156	10 030 500		№ПК-404 25.12.2023
	Toshkent viloyati Parkent tumanidagi Materialshunoslik institutining Katta quyosh qurilmasi ob'ektini mukammal ta'mirlash, optik, mexanik va avtomatik boshqaruv tizimlarini modernizatsiyalash (jihozlash ishlari bilan)	2024-2024	объект	1	15 567 678,7	-	4 383 731	1 547 000		№ПК-404 25.12.2023
	M.T. 'rozboev nomidagi Mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti uchun laboratoriya va tajriba-sinov binolarini qurish va jihozlash	2024-2025	объект	1	15 362 600	-	-	-		№ПК-404 25.12.2023
<b>II</b>	<b>Yangi qurilish</b>									
	Xorazm Ma'mun akademiyasi binosini qayta mukammal ta'mirlash va jihozlash	2023-2024	объект	1	5 785 100	-	-	-		№ПК-404 25.12.2023